

01 Neubau Produktionsgebäude

Top 5 (EUR ohne USt.)

| | Budgets | Originalaufträge | Nachträge | Summe | Rückstellungen | Aufträge* | Freigaben | Hochrechnung | +/- | % |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Gesamtübersicht | 15.184.187! | 11.525.543 | 752.433 | 12.277.976 | 476.683 | 12.754.659! | 11.367.459 | 14.986.596 | -197.591 | -1,3% |
| Top 5 Budgets | | | | | | | | | | |
| 4.020 Reinraumtechnik | 1.316.000! | 1.145.938 | 72.776 | 1.218.714 | | 1.218.714 | 1.032.275 | 1.149.284 | -166.716 | -12,7% |
| 1.010 Grundstück Erwerb | 1.200.000! | 1.178.101 | | 1.178.101 | | 1.178.101! | 1.178.101 | 1.178.101 | -21.899 | -1,8% |
| 3.060 Betonarbeiten | 1.128.947! | 908.392 | 89.231 | 997.623 | 280.502 | 1.278.126 | 1.143.368 | 1.279.009 | +150.062 | +13,3% |
| 4.100 Elektroarbeiten | 1.087.590 | 705.826 | 109.800 | 815.626 | | 815.626 | 703.163 | 1.087.590 | | |
| 9.010 Unvorhersehbares | 1.000.000 | 124.926 | 6.611 | 131.537 | 17.921 | 149.457 | 120.974 | 1.001.458 | +1.458 | +0,1% |
| Top 5 Nachträge | | | | | | | | | | |
| 4.100 Elektroarbeiten | 1.087.590 | 705.826 | 109.800 | 815.626 | | 815.626 | 703.163 | 1.087.590 | | |
| 3.060 Betonarbeiten | 1.128.947! | 908.392 | 89.231 | 997.623 | 280.502 | 1.278.126 | 1.143.368 | 1.279.009 | +150.062 | +13,3% |
| 4.020 Reinraumtechnik | 1.316.000! | 1.145.938 | 72.776 | 1.218.714 | | 1.218.714 | 1.032.275 | 1.149.284 | -166.716 | -12,7% |
| 3.110 Stahlblecharbeiten Dach | 281.000 | 133.207 | 65.355 | 198.561 | 10.226 | 208.787 | 199.858 | 281.000 | | |
| 7.050 Planung HLS | 307.000 | 307.069 | 62.267 | 369.335 | | 369.335 | 316.633 | 369.335 | +62.335 | +20,3% |
| Top 5 Mehrkosten | | | | | | | | | | |
| 3.060 Betonarbeiten | 1.128.947! | 908.392 | 89.231 | 997.623 | 280.502 | 1.278.126 | 1.143.368 | 1.279.009 | +150.062 | +13,3% |
| 7.040 Tragwerksplanung | 98.000 | 197.554 | | 197.554 | | 197.554! | 185.484 | 185.484 | +87.484 | +89,3% |
| 3.010 Erdarbeiten | 235.000! | 255.450 | | 255.450 | 66.242 | 321.692 | 234.974 | 321.371 | +86.371 | +36,8% |
| 4.120 Sicherheitstechnik | 118.000 | 224.865 | 3.609 | 228.474 | | 228.474! | 176.834 | 196.483 | +78.483 | +66,5% |
| 3.170 Stahlblecharbeiten Wand | 153.000 | 155.359 | 15.292 | 170.652 | 10.226 | 180.878 | 220.231 | 220.231 | +67.231 | +43,9% |
| Top 5 Minderkosten | | | | | | | | | | |
| 4.020 Reinraumtechnik | 1.316.000! | 1.145.938 | 72.776 | 1.218.714 | | 1.218.714 | 1.032.275 | 1.149.284 | -166.716 | -12,7% |
| 4.060 Sanitär und Kältetechnik | 797.566! | 627.536 | -8.803 | 618.732 | | 618.732! | 647.650 | 648.530 | -149.036 | -18,7% |
| 3.250 Reinraumboden | 155.000! | 75.386 | | 75.386 | | 75.386! | 57.552 | 63.295 | -91.705 | -59,2% |
| 4.010 Heizungstechnik | 362.530! | 267.515 | | 267.515 | 10.226 | 277.741 | 217.656 | 277.607 | -84.923 | -23,4% |
| 4.080 Regelungstechnik | 275.523! | 201.536 | 5.678 | 207.214 | 5.113 | 212.327 | 160.080 | 212.327 | -63.195 | -22,9% |

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen