

## 01 Neubau Forschungszentrum

Kennwerte DIN 277 (EUR ohne USt.)

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung	+/-	%	Kennwert 1	Kennwert 2	Kennwert 3	%
							<b>BRI [R]</b>	<b>BGF [R]</b>	<b>NRF [R]</b>	
							<b>28.769,50</b>	<b>7.250,60</b>	<b>5.244,95</b>	
<b>Summe</b>	<b>15.148.987</b>	<b>12.755.609</b>	<b>12.163.657</b>	<b>14.966.514</b>	<b>-182.472</b>	<b>-1,2%</b>	<b>520</b>	<b>2.064</b>	<b>2.854</b>	<b>100,0%</b>
<b>100 Grundstück</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.312.007</b>	<b>1.312.007</b>	<b>1.312.007</b>	<b>-7.093</b>	<b>-0,5%</b>	<b>46</b>	<b>181</b>	<b>250</b>	<b>8,8%</b>
1.010 Grundstück Erwerb	1.200.000!	1.178.101!	1.178.101	1.178.101	-21.899	-1,8%	41	162	225	7,9%
1.020 Grundstück Grunderwerbsteuer	60.000!	60.000!	60.000	60.000			2	8	11	0,4%
1.030 Grundstück Gebühren/Provisionen	59.100!	73.905!	73.905	73.905	+14.805	+25,1%	3	10	14	0,5%
<b>200 Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>155.000</b>	<b>191.418</b>	<b>202.343</b>	<b>202.343</b>	<b>+47.343</b>	<b>+30,5%</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>1,4%</b>
2.010 Öffentliche Erschließung	155.000!	191.418!	202.343	202.343	+47.343	+30,5%	7	28	39	1,4%
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	<b>4.907.207</b>	<b>3.884.149</b>	<b>3.741.724</b>	<b>4.974.213</b>	<b>+67.006</b>	<b>+1,4%</b>	<b>173</b>	<b>686</b>	<b>948</b>	<b>33,2%</b>
3.010 Erdarbeiten	235.000!	322.642	261.608	322.338	+87.338	+37,2%	11	44	61	2,2%
3.020 Gründung	40.000!	38.798	35.923	38.798	-1.202	-3,0%	1	5	7	0,3%
3.030 Bauvorbereitung	9.200	4.812!	2.643	7.031	-2.169	-23,6%	0	1	1	0,0%
3.040 Entwässerungskanalarbeiten	74.000!	72.668	85.462	85.462	+11.462	+15,5%	3	12	16	0,6%
3.050 Abdichtungsarbeiten	12.500	8.730	6.803	12.500			0	2	2	0,1%
3.060 Betonarbeiten	1.128.947!	1.278.126	1.272.578	1.279.009	+150.062	+13,3%	44	176	244	8,5%
3.070 Mauerarbeiten	247.182!	190.366	214.524	214.524	-32.658	-13,2%	7	30	41	1,4%
3.080 Porenbetonarbeiten	64.296!	38.608!	39.129	39.129	-25.167	-39,1%	1	5	7	0,3%
3.090 Stahlbau	388.000	221.283!	234.280	400.997	+12.997	+3,3%	14	55	76	2,7%
3.100 Schlosserarbeiten	107.180	96.565	72.902	96.594	-10.586	-9,9%	3	13	18	0,6%
3.110 Stahlblecharbeiten Dach	281.000	208.787	200.260	281.000			10	39	54	1,9%
3.120 Bogendachkonstruktion	128.000!	105.329!	100.649	100.649	-27.351	-21,4%	3	14	19	0,7%
3.130 Dachabdichtungsarbeiten	112.100!	117.139!	119.314	119.314	+7.214	+6,4%	4	16	23	0,8%
3.140 Rauch- /Wärmeabzugsanlagen	26.000!	21.151!	17.380	17.380	-8.620	-33,2%	1	2	3	0,1%
3.150 Fenster	643.100	126.942	98.029	643.100			22	89	123	4,3%
3.160 Fassadensystem	364.500	112.667!	100.567	352.400	-12.100	-3,3%	12	49	67	2,4%
3.170 Stahlblecharbeiten Wand	153.000	180.878	220.675	220.675	+67.675	+44,2%	8	30	42	1,5%
3.180 Wärmedämm-Verbundsystem	29.700!	35.373!	27.570	27.570	-2.130	-7,2%	1	4	5	0,2%

Legende: Aufträge\* = einschl. Rückstellungen, Freigaben\* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen